



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก
ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร



ประกาศ อบต.ลุมพุก
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ลุมพุก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ กำกับการบริหารจัดการอบต.ลุมพุก ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ลุมพุก

"ส่งเสริมกีฬา พัฒนาอาชีพ เกษตรอินทรีย์ก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำตามรอยพ่อ สานต่อสู้อาเซียน"

ข. พันธกิจ ของอบต.ลุมพุก

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตที่ดี
๒. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
๓. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านในการจัดหมู่บ้านอยู่ หน้าที่บ้านน่ามอง
๕. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหมู่บ้านจุดที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและเสี่ยงต่อการลักเล็กขโมยน้อย
๖. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๗. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี หลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา ร่วมตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ลุมพุกได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 - ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
 - ๒.๑ แผนงานการศึกษา
 - ๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 - ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
 - ๓.๑ แผนงานสาธารณสุข
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุน ในสังคม
 - ๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - ๔.๒ แผนงานการเกษตร
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการประชาชน
 - ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - ๕.๓ แผนงานการศึกษา
 - ๕.๔ แผนงานสาธารณสุข
 - ๕.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - ๕.๖ แผนงานเคหะและชุมชน
 - ๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ๕.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 - ๕.๙ แผนงานการเกษตร
 - ๕.๑๐ แผนงานการพาณิชย์
 - ๕.๑๑ แผนงานงบกกลาง
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 - ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - ๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - ๖.๓ แผนงานการเกษตร
 - ๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน
 - ๖.๕ แผนงานสาธารณสุข

ง. การวางแผน

อบต.ลุ่มพุก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

อบต.ลุ่มพุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการตรวจสอบเขตในการวางวัดแนวเขตที่ดิน	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-		กองช่าง	
๒	โครงการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-		กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า บ้านลุมพุก หมู่ที่ ๒ ตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนายเสถียร หนูจิตร ถึงบ้านนายใบ ภูจอมขำ	๓๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-		กองช่าง	
๔	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ ๙ ตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายห้าแยกนายวัน ดาษดั้น ถึงที่นายทองสี พิมพ์ทอง	๓๗๕,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	
๕	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้าสายดับ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการขยายเขตประปาให้กับหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุมพุก หมู่ที่ ๑ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสุภาพร หัตถจรรย์ ถึงที่นางกิ่งแก้ว ภิรมย์ริน	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓		กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๓ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นาย ณรงค์ พงษ์สุวรรณ ถึงที่นางอำไพ เรียบร้อย	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๗๐ - ๐๘๙ สายจากที่นาย สมปอง กิ่งชา ถึงที่นางมะลิวรรณ ไชยนา	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓		กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. ๗๐ - ๑๑๓ สายจากที่นาย บรรทม รักษาศรี ถึงระหว่างที่ราชพัสดุ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๒ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการขยายพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กใหญ่ทาง (มุมแยก หูช้าง) บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน	๑๖๗,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	
๖	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากถนนโนนยาง – ลุมพุก ถึงที่นายทน จำปาหอม (บางส่วน)	๑๑๙,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกบ้านหนองหาบแห หมู่ที่ ๗ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากสามแยกโนนตากวาง ถึงโนนตาบอด	๒๘๙,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเชียง หมู่ที่ ๘ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายพิชิต บุญตามทัน ถึงที่นายสา จำปาแดง	๓๔๗,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๒ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายคำพร สาหนนท์ ถึงที่นายบัวลี ต้นคำ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสาวทองใบ ปัญญาใส ถึงที่นางหมอก กิ่งชา	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสาวหม่อม พันเดช ถึงนางบุญมี หลักชัย	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓		กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องคำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางเริ่ม แห่งทอง ถึงที่นายคำผล คงดี	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายจากที่นายสุศักดิ์ แนวบุตร ถึงที่ร้อยตำรวจตรี สมเกียรติ แนวบุตร	๒๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-		กองช่าง	
๑๔	โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร สายจากแยกบ้านนายเคน กกฝ้าย ถึงแยกหน้าบ้านนายสำราญ สุขแสน	๒๓๑,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนทุกประเภท หมู่ที่ ๑ - ๑๕ ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-		กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓		กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษาฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมภารกิจควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองแดง ป่าดงมะพริก และป่าชุมชน (ป่าหนองแล้ง)	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพุก	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	✓	-		สำนักปลัด	
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเยาวชนจิตอาสาตำบลลุมพุก	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร – พุทธธรรม	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓		กอง การศึกษาฯ	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลลุมพุก	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กอง การศึกษาฯ	
๕	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กอง การศึกษาฯ	
๖	โครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมนทรรมติ บดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กอง การศึกษาฯ	
๗	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๖,๐๐๐	-	-	✓	-		กอง การศึกษาฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กอง การศึกษาฯ	
๙	โครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กอง การศึกษาฯ	
๑๐	โครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กอง การศึกษาฯ	
๑๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๒๐๕,๘๐๐	✓	✓	-	-		กอง การศึกษาฯ	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ สอนรายหัว) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลลุมพุก	๑๑๓,๒๐๐	-	-	✓	-		กอง การศึกษาฯ	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับสำหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลลุมพุก	๑,๓๔๔,๐๐๐	✓	✓	-	-		กอง การศึกษาฯ	
๑๔	โครงการขยายเฟสไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเชียง หมู่ที่ ๘ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ ๑๕	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กอง การศึกษาฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองสาธารณสุข ฯ	
๒	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงานส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองสาธารณสุข ฯ	
๓	โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕,๐๐๐	-	-	✓	-		กองสาธารณสุข ฯ	
๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองสาธารณสุข ฯ	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองสาธารณสุข ฯ	
๖	โครงการรณรงค์กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองสาธารณสุข ฯ	
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองสาธารณสุข ฯ	
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองสาธารณสุข ฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองสาธารณสุข ๑	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองสวัสดิการฯ	
๓	โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองสวัสดิการฯ	
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองสวัสดิการฯ	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาสังคม	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองสวัสดิการฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ชุมชนสุขใจ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเมืองการปกครองและจัดเวทีประชาคม	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๔	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๕	โครงการบ้านเมืองไทยสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๖	โครงการรณรงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด และการจัดระเบียบสังคม	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๘	โครงการอบรมคุณธรรม ตักถ้ำพลังแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๙	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และ สร้างความสามัคคี สโมสรนันท	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการศึกษาฯ	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมภาคเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุน ในสังคม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการเกษตร	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาชีพการปลูกแตงโมอินทรีย์ให้กับเกษตรกรตำบลลุมพุก	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการเกษตร	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำ การเกษตรไร่นาสวนผสม	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการเกษตร	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการเกษตร	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ครบวงจร	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการเกษตร	
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์เผาตอซังพืช	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการเกษตร	
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองการเกษตร	

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มุ่งให้บริการประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล	๗๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-		สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-		สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน	๒๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-		สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๕	โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		สำนักปลัด	
๖	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-		กองคลัง	

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อเกรอะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อเกรอะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-		กองช่าง	

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ลุมพุก ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕

นายก อบต.ลุมพุก